

ПУ "Речицагаз"  
(наименование организации)

Код по ОКУД

[ ]

УТВЕРЖДАЮ

Директор  
(должность)

*[Handwritten signature]*

Д.Ф. Воробей  
(инициалы, фамилия)

20 \_\_\_\_ г.

**ДЕФЕКТНЫЙ АКТ**

№

Комиссия, образованная в соответствии с приказом от " 6 " ИЮЛЯ 2023 г. № 384 в составе:

|                       |  |   |
|-----------------------|--|---|
| председатель комиссии | <u>Первый заместитель директора - главный инженер</u><br>(должность) | <u>И.Г. Зайцев</u><br>(инициалы, фамилия)     |
| членов комиссии:      | <u>начальник ПТО</u><br>(должность)                                  | <u>С.Г. Тунчик</u><br>(инициалы, фамилия)     |
|                       | <u>начальник СЭЭОиЗГК</u><br>(должность)                             | <u>Н.В. Козырь</u><br>(инициалы, фамилия)     |
|                       | <u>начальник УБУиО</u><br>(должность)                                | <u>Ю.Н. Захарченко</u><br>(инициалы, фамилия) |
|                       | <u>начальник БЗ</u><br>(должность)                                   | <u>И.Ю. Захарченко</u><br>(инициалы, фамилия) |
|                       | <u>начальник Брагинского РГС</u><br>(должность)                      | <u>С.Н. Борисенко</u><br>(инициалы, фамилия)  |

составила настоящий акт в том, что в результате обследования объекта:

**ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЖЕЛЕЗОБЕТОННОГО ОГРАЖДЕНИЯ ТЕРРИТОРИИ БРАГИНСКОГО РГС, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: БРАГИН, УЛ. ЧЕЛИДЗЕ, 41 г.п.**

установлено, что:

- Железобетонное ограждение имеет отклонение по вертикали и проседание по горизонтали (196 м.п.).
- Отслоение, вздутие и отпадение окрасочного слоя (1290 м2).

Комиссией установлено наличие стесненных и усложненных условий производства работ, которые характеризуются следующими факторами: НЕТ

(перечень факторов)

Работы следует проводить с применением следующих механизмов: НЕТ

(грузоподъемные механизмы, люльки электрические, автовышки)

Другие сведения, учитываемые при определении стоимости работ НЕТ

Дата начала разработки сметной документации: \_\_\_\_\_

Дата начала выполнения строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ \_\_\_\_\_

Продолжительность выполнения строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ \_\_\_\_\_

|                       |  |   |
|-----------------------|--|---|
| Председатель комиссии | <u>Первый заместитель директора - главный инженер</u><br>(должность) | <u>И.Г. Зайцев</u><br>(инициалы, фамилия)     |
| членов комиссии:      | <u>начальник ПТО</u><br>(должность)                                  | <u>С.Г. Тунчик</u><br>(инициалы, фамилия)     |
|                       | <u>начальник СЭЭОиЗГК</u><br>(должность)                             | <u>Н.В. Козырь</u><br>(инициалы, фамилия)     |
|                       | <u>начальник УБУиО</u><br>(должность)                                | <u>Ю.Н. Захарченко</u><br>(инициалы, фамилия) |
|                       | <u>начальник БЗ</u><br>(должность)                                   | <u>И.Ю. Захарченко</u><br>(инициалы, фамилия) |
|                       | <u>начальник Брагинского РГС</u><br>(должность)                      | <u>С.Н. Борисенко</u><br>(инициалы, фамилия)  |

*[Handwritten signatures and stamps]*

Примерный (укрупненный) перечень видов ремонтных работ

| № | Виды выполняемых ремонтных работ   | Единица измерения | Количество | Примечание |
|---|--|-------------------|------------|------------|
| 1 | ДЕМОНТАЖ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ОГРАД ИЗ ПАНЕЛЕЙ ДЛИНОЙ 4М   | 100м оград        | 1,9600     |            |
| 2 | УСТАНОВКА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ОГРАД ИЗ ПАНЕЛЕЙ ДЛИНОЙ 4М  | 100м оград        | 1,9600     |            |
| 3 | ОЧИСТКА СТЕН ОТ СТАРОЙ КРАСКИ ВОДОЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ АППАРАТА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ЗА 2 РАЗА С ЗЕМЛИ ИЛИ ЛЕСОВ   | 100М2             | 12,900     |            |
| 4 | РЕМОНТ БЕТОННЫХ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ   | 100М2             | 3,8700     |            |
| 5 | РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ, РЕМОНТНАЯ, ДЛЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ И БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВАЯ, М300, F100 | Т                 | 0,3080     |            |
| 6 | ГРУНТОВАНИЕ НАРУЖНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН   | 100М2             | 12,900     |            |
| 7 | ГРУНТОВКА АКРИЛОВАЯ АК-027   | КГ                | 154,80     |            |
| 8 | ОКРАСКА АКРИЛОВЫМИ КРАСКАМИ ЗА 2 РАЗА ФАСАДОВ ПО ШТУКАТУРКЕ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ  | 100М2             | 12,900     |            |

Составил

*[подпись]*  
\_\_\_\_\_  
(должность)

*[подпись]*  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

*[подпись]*  
\_\_\_\_\_  
(инициалы, фамилия)

" " \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.