

ПУ "Речицагаз"  
(наименование организации)

Код по ОКУД

УТВЕРЖДАЮ

Директор  
(должность)

07. 06

(подпись)

Д.Ф. Воробей  
(инициалы, фамилия)

20 23 г.

## ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

№

Комиссия, образованная в соответствии с приказом от " 7 " декабря 2022 г. № 717 в составе:

председатель комиссии	главный инженер Лоевского РГС (должность)	И.Г. Зайцев (инициалы, фамилия)
членов комиссии:	начальник ПТО (должность)	С.Г. Тунчик (инициалы, фамилия)
	мастер СЭЭОиЗГК (должность)	А.И.Лопатин (инициалы, фамилия)
	начальник УБУиО (должность)	Ю.Н. Захарченко (инициалы, фамилия)
	начальник БЗ (должность)	И.Ю. Захарченко (инициалы, фамилия)

составила настоящий акт в том, что в результате обследования объекта:

Текущий ремонт "Материального склада (помещение автогаража на 5 машино-мест) (инв. № 340/С-306925), расположенного по адресу: г.Речица, ул. Красикова 2а".

установлено, что:

1. Пол в помещении гаража бетонный, покрытый полимерным покрытием имеет многочисленные выбоины, неровности, трещины и сколы ( 265м2);

Комиссией установлено наличие стесненных и усложненных условий производства работ, которые характеризуются следующими факторами: НЕТ

(перечень факторов)

Работы следует проводить с применением следующих механизмов: НЕТ

(грузоподъемные механизмы, люльки электрические, автовышки)

Другие сведения, учитываемые при определении стоимости работ НЕТ

Дата начала разработки сметной документации:

Дата начала выполнения строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ

Продолжительность выполнения строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ

Председатель комиссии Первый заместитель директора - главный инженер  
(должность)

членов комиссии:

начальник ПТО (должность)	
мастер СЭЭОиЗГК (должность)	
начальник УБУиО (должность)	
начальник БЗ (должность)	

И.Г. Зайцев  
(инициалы, фамилия)

С.Г. Тунчик  
(инициалы, фамилия)

А.И.Лопатин  
(инициалы, фамилия)

Ю.Н. Захарченко  
(инициалы, фамилия)

И.Ю. Захарченко  
(инициалы, фамилия)

**Примерный (укрупненный) перечень видов ремонтных работ**

№	Виды выполняемых ремонтных работ	Единица измерения	Количе-ство	Примечание
1	Шлифовка бетонных или металлоцементных покрытий (демонтаж старого покрытия пола и выравнивание)	100M2	2,6000	
2	Устройство покрытий полов на основе синтетических смол и цветных кварцевых песков	100M2	2,6000	
3	Покрытие лаком полов на основе синтетических смол и цветных кварцевых песков	100M2	2,6000	

Составил

Иван БЗ

(должность)



(подпись)

Г.Д. Ренчиш

(инициалы, фамилия)

" " \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.